


BRUHATH BENGALURU MAHANAGARA PALIKE
FORMATE -01

**EXTENSION OF THE TENDER PERIOD PROPOSAL FOR THE CONTRACT WORK
WHICH DID NOT COMPLETED WITH IN DUR DATE**

Sl No	Description	Details
1	Name of the Work	Community Property and Improvements to Park in ward no.13 Shettyhalli Sub Division
2	Estimated cost and Technical Sanction No and Date	Rs.7.50 Lakhs EE/DD/TS/58/2021-22 Dt:13.01.2022
3	Amount of Tender	Rs.584588.19
4	Job Code No	013-19-000011 (Pcode: P3292)
5	Name & Address of the contractor	Sri Manoj Naik. B.M #58, 3rd main road, Manasa Layout, Kengeri Upanagara, Bangalore 560060
6	Agreement No & Date	EE/DD/AGR/71/2022-23 Date:01.07.2022
7	No & Date Under which the work order has been issued	EE/DD/WO/71/2022-23 Date: 01.07.2022
8	Time limit Originally fixed for completion of time	60 Days
9	Date of application of contractor requesting for extension	01.09.2022
10	Date of receipt of application in Sub Division	01.09.2022
11	Weather time extended	20.04.2023
12	Due date of Starting the work	01.09.2022
13	Due date of Completion of the work	20.04.2023
14	Actual Date of Completion of the work	20.04.2023
15	Progress achieved during first extension	-
16	Time extension period applied for	-
17	No of Days	207
18	Time Extension Recommended	 ಮೈಸೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೈಸೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೈಸೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 60% of proposed 11% penalty of 11% per day

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
 ಶಿಬಿರ ಕುಲಕರ್ಣಿ
 ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು

EXECUTIVE ENGINEER
 Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
 Dasarahalli Division, Bangalore - 560 057.

ಕಂಡಿಕೆ (84) ರಿಂದ (87)ರ ವರೆಗಿನ ವರದಿಯಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮುಲೆ/ಪಿ.ಆರ್/ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ-01/2022-23, ದಿನಾಂಕ: 26.12.2022 ರಂತೆ 18% ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸಿರುವ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ, ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ, ವರ್ಕ್‌ಫೈನಲ್ ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ, ಇ.ಎ.ಆರ್.ಎಲ್ ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ & 18% ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲು ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸ್ಥಳ ಲಭ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ದಿನಾಂಕ: 01.09.2022 ರಿಂದ 20.04.2023 ರವರೆಗೆ ದಂಡ ರಹಿತ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾ.ವ)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾ.ವಿ)

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike
Dasarahalli Division, Bengaluru-73.

ಮಂಡಿಸಿದೆ,

ಕಂಡಿಕೆ (88)ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯರವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಕಂಡಿಕೆ (89)ರ ತಮ್ಮ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ / ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ, ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಬಿಡುಗಡೆ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಬಾಲ್ವಿ ನಿಯಮಗಳಾನುಸಾರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ತಮ್ಮ ಸಹಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾ.ವಿ)

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike
Dasarahalli Division, Bengaluru-73.